

به نام خدا

جناب آقای مهندس

سرپرست محترم دستگاه نظارت

یا سلام

احتراما گزارش جلسه کمیته حفاظت فنی که در تاریخ در محل پروژه برگزار گردید به حضور تقدیم می گردد.

مشکلات مشترک پیمانکاران

- ۱- پیگیری دریافت گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای شرکت و پیمانکاران جزء طرف قرارداد با کارگاه.
- ۲- ارت دار شدن کلیه لوازم برقی.
- ۳- استفاده از ایراتور دارای گواهی نامه ویژه و ریگر برای دستگاه های سنگین راهسازی و ساختمانی الزامی می باشد.

شرکت

- ۱- ایجاد ایستگاه های کار ایمن در ارتفاع و استفاده از کمربند نجات و کلاه ایمنی.
- ۲- کلیه پرسنل مدیریتی و کارگری کارگاه از لوازم ایمنی فردی خصوصا کلاه و کمربند نجات در ارتفاع استفاده نمی کنند.

شرکت

- ۱- استفاده از لوازم ایمنی فردی کلیه عوامل مدیریتی و اجرایی کارگاه.
- ۲- عدم استفاده از ایراتورهای دستگاه های سنگین راهسازی و ساختمانی فاقد گواهی نامه ویژه.
- ۳- ایجاد حفاظ در حریم پرتگاه های محل های در دست اجرا.
- ۴- ارت دار شدن کلیه دستگاه های برقی کارگاه.
- ۵- ایجاد ایستگاه های کار ایمن در ارتفاع و استفاده از کمربند نجات و کلاه ایمنی.
- ۶- پیشگیری از حرکات پرخطر و ریسکی راننده جرثقیل شماره فعال در کارگاه.
- ۷- ایجاد حفاظ در حریم حفره های موجود در کف کارگاه.
- ۸- پاکسازی مستمر حریم محل گودبرداری کارگاه.
- ۹- تهیه تعدادی نردبان جهت دسترسی به نیم طبقات ایجاد شده.

شرکت

- ۱- استفاده از اپراتور دارای گواهی نامه ویژه برای هدایت تاور کرین تراکتور بیل دار.
- ۲- بستن حریم پرتگاه‌های پله‌های دسترسی به طبقات منفی.
- ۳- ایجاد حفاظ موقت جلو درب ورودی به آسانسورها.
- ۴- ایجاد تخته ریزی مناسب در ایستگاه‌های کار در ارتفاع و استفاده از کمربند نجات در ارتفاع بیش از ۱/۱۰ سانتی‌متر روی ایستگاه کار.

شرکت

- ۱- ایجاد حفاظ در حریم پرتگاه‌های سرویس‌های بهداشتی و پست برق.
- ۲- استفاده از لوازم ایمنی فردی خصوصا کلاه ایمنی برای کلیه نیروهای مدیریتی و اجرایی در کارگاه.
- ۳- ایمن سازی بالابر و استفاده از کمربند نجات برای اپراتور.
- ۴- اصلاح پله‌های دسترسی به طبقات منفی جهت پیشگیری از سر خوردن روی رمپ‌های پله و جلوگیری از وقوع حادثه.